

資料 4

地下ピット内の床面補修について (完了報告)

地下ピット内の床面補修について（完了報告）

1 工事期間

令和元年11月13日～令和2年3月19日

2 工事建物

5街区 青果棟

6街区 水産仲卸売場棟、加工パッケージ棟

7街区 水産卸売場棟

3 工事概要

① 目地シール補修（幅 0.3mm 以上の剥離）

→既設シール材と同材テープ（ブチルゴムテープ）貼り付け

② 床面コンクリート補修（幅 0.5mm 以上のひび割れ）

→セメント系の液体（ポリマーセメントスラリー）注入

4 補修状況

① 目地シール補修



誘発目地部



排水溝・壁取合部



床・柱取合部

② 床面コンクリート補修



清掃



注入



完了

※今後の予定

令和4年度に調査を実施（必要に応じて補修）