ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-1	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 9月 27日 ～ 19年 9月 28日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +3.58m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-Probe	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.38	0.20	0.20		埋土（砕石）	灰			
	2.98	0.40	0.60		埋土（粘土混じり砂礫）	褐			含水少 φ10~40mmの亜角礫・ガラ主体 0.20~0.60m付近、油臭あり
1	2.53	0.45	1.05		埋土（砂礫）	暗褐			含水中 マトリックスは細~中砂 φ20~40mmの亜角礫主体 茶褐色を呈する焼却物混入 全体に油臭あり
	2.08	0.45	1.50		埋土（礫混じり粘土）	暗緑灰			粘性中位、含水中 φ10~30mmの陶片およびガラ、少量混入 1.20~1.50m付近、油臭（弱）、油膜
2	1.63	0.45	1.95		埋土（礫混じり粘土）	黒~暗灰			粘性中位、含水中 φ10~20mmの亜円・亜角礫、少量混入 1.50~1.95m付近、油臭（中位） 1.50~1.70m付近、油膜（黒）
3	0.58	1.05	3.00		埋土（シルト混じり細砂）	黒灰~暗灰			含水中、粒子不均一 ~2.30m付近、黒灰色を呈する ~2.10m付近、貝片多量混入 2.70m付近~、シルト分、ブロック状に多量混入
4	-0.67	1.25	4.25		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位~強、含水中 均質
5	-1.42	0.75	5.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 ~4.60m付近、貝片多量混入 4.80m付近~、シルト分含有 4.25~4.60m付近、異臭（しょうのう臭）（弱） 4.60m付近、黒色を呈する粘土を挟み、油臭（中）、油膜（黒色、銀色）あり
6	-2.47	1.05	6.05		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
7	-3.42	0.95	7.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片混入 6.75m付近~、貝片多量混入
	-3.72	0.30	7.30		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 貝片少量混入
8	-4.42	0.70	8.00		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、少量混入 ~7.60m付近、生物痕（砂柱）あり

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0~10	10~20	20~30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
9/27 0.30									0.25	D-12-1 ①		油分	
									0.50	D-12-1 ②		土壌溶出	
									1.00	D-12-1 ③		土壌溶出	
									2.00	D-12-1 ④		土壌溶出	
									3.00	D-12-1 ⑤		土壌溶出	9/27
									4.00	D-12-1 ⑥		土壌溶出	
									5.00	D-12-1 ⑦		土壌溶出	
									5.00	D-12-1 ⑧		土壌溶出	
									7.00	D-12-1 ⑨		土壌溶出	
									8.00	D-12-1 ⑩		土壌溶出	9/28

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D－12－2	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 9月 26日 ～ 19年 9月 26日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03－5632－6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +3.45m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平0° 90°	使用機種	試錐機	Eco－Probe	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	2.90	0.55	0.55		埋土（砂礫）	褐灰			含水少～中 φ5-20mmの亜角礫主体 マトリックスは粘土混じり細～中砂
	2.00	0.90	1.45		埋土（砂混じり粘土）	暗緑灰～暗褐灰			粘性中位～弱、含水中 1.25m付近、木片を少量混入し、黒褐色を呈する 1.25-1.45m付近、油臭（弱）、油膜（黒色）
2	1.15	0.85	2.30		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片、少量混入 1.45-1.65m付近、貝片多量混入 1.45-1.65m付近、黒色を呈し、油臭（中位）、油膜（黒色）
3	0.45	0.70	3.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中
4	-1.20	1.65	4.65		埋土（礫混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体に貝片混入し、シルト分含有 φ5-30mmの亜円礫主体
5	-2.45	1.25	5.90		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
6	-3.55	1.10	7.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 6.40-6.80m付近、貝片混入
7	-3.75	0.20	7.20		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性中位～弱、含水中
	-4.20	0.45	7.65		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 腐植物少量混入
8	-4.55	0.35	8.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中

孔内水位(m)／測定月日：9/26 0.25

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
0.50	D-12-2 ①	土壌溶出		
1.00	D-12-2 ②	土壌溶出		
2.00	D-12-2 ③	土壌溶出		
3.00	D-12-2 ④	土壌溶出		
4.00	D-12-2 ⑤	土壌溶出		
5.00	D-12-2 ⑥	土壌溶出		
6.00	D-12-2 ⑦	土壌溶出		
7.00	D-12-2 ⑧	土壌溶出		
8.00	D-12-2 ⑨	土壌溶出		9/26

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その１２）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-3	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 9月 26日 ～ 19年 9月 27日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted]	コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +3.57m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平 90° 0°	使用機種	試錐機	Eco-Probe	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.50m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.02	0.55	0.55		埋土（粘土混じり砂礫）	褐			
1	2.57	0.45	1.00		埋土（砂礫）	黒褐～暗褐			含水中 φ10-30mmの亜円・亜角礫主体 マトリックスは細～中砂 0.55-1.00m付近、油膜（黒色）
2	1.57	1.00	2.00		埋土（礫混じり粘土）	暗緑灰～淡褐			粘性中位、含水中 φ10-30mmの亜円礫、少量混入 1.15m付近、木片混入 1.10-1.40m付近、油臭（中位～弱）、油膜（虹色） 1.40-1.60m付近、油臭（弱） 1.70-2.00m付近、油臭（中位）、油膜（虹色）
	0.97	0.60	2.60		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位～やや強、含水多 均質 軟らかい
3 4	-0.88	1.85	4.45		埋土（貝混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 全体にシルト分含有 3.00-4.20m付近、異臭（しょうのう臭）（弱） 4.20-4.45m付近、異臭（しょうのう臭）（中位）、油膜（虹色）
	-1.13	0.25	4.70		埋土（シルト）	黒			粘性中位、含水中 油臭（強）、油膜（虹色、銀色）
5	-1.68	0.55	5.25		埋土（細砂）	暗灰			含水やや多～中、粒子不均一 4.95-5.00m付近、シルト分含有 全体に貝片、少量混入 異臭（しょうのう臭）（弱）
6	-2.43	0.75	6.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 5.50m付近、砂状む
7	-3.43	1.00	7.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 貝片少量混入 ～7.20m付近、黒色を呈する
	-3.73	0.30	7.30		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性弱、含水多 貝片少量混入
8	-4.43	0.70	8.00		埋土（シルト質砂）	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、少量混入
	-4.93	0.50	8.50		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質 貝片および腐植物、少量混入

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
9/26 0.25 立									0.50	D-12-3 ①		土壌溶出	
									1.00	D-12-3 ②		土壌溶出	
									2.00	D-12-3 ③		土壌溶出	
									3.00	D-12-3 ④		土壌溶出	9/26
									4.00	D-12-3 ⑤		土壌溶出	
									5.00	D-12-3 ⑥		土壌溶出	
									6.00	D-12-3 ⑦		土壌溶出	
									7.00	D-12-3 ⑧		土壌溶出	
									8.00	D-12-3 ⑨		土壌溶出	
									8.50	D-12-3 ⑩		土壌溶出	9/27

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-4	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 9月 27日 ～ 19年 9月 27日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.58m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-Probe	ハンマー落下用具	
総掘進長	8.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	2.98	0.60	0.60		埋土（粘土質砂礫）	暗褐			含水少 0.45m付近～、礫分少なく、草根混入
1	2.48	0.50	1.10		埋土（砂礫）	暗褐			含水中 φ20~40mmの亜角礫主体 マトリックスは細～中砂
	1.73	0.75	1.85		埋土（礫混じり粘土）	暗緑灰			粘性中位、含水中 礫分少量混入 1.10~1.40m付近、油臭（弱）、油膜（虹色）
2	0.88	0.85	2.70		埋土（細砂）	暗灰			含水多～中、粒子不均一 貝片少量混入 1.85~1.90m付近、黒色を呈し、油臭（弱）
3	0.38	0.50	3.20		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
	0.08	0.30	3.50		埋土（シルト混じり）	暗灰			含水中、粒子不均一
4	-0.42	0.50	4.00		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 砂は微細砂状を呈する
	-0.62	0.20	4.20		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位～強、含水中 均質
	-0.87	0.25	4.45		埋土（貝混じり細砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一 4.40m付近、瀬戸物片混入 異臭（しょうのう臭）（弱）、油膜（虹色）
	-1.07	0.20	4.65						
5	-1.42	0.35	5.00		埋土（シルト）	黒			粘性中、含水中 油臭（強）、油膜（虹色、銀色）
					埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子均一 上部付近、シルト分含有 異臭（しょうのう臭）（弱）
6	-2.42	1.00	6.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
7	-3.52	1.10	7.10		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片混入
	-4.02	0.50	7.60		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、少量混入
8	-4.42	0.40	8.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、少量混入

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
0.20 9/27									0.50	D-12-4 ①		土壌溶出	
									1.00	D-12-4 ②		土壌溶出	
									2.00	D-12-4 ③		土壌溶出	
									3.00	D-12-4 ④		土壌溶出	
									4.00	D-12-4 ⑤		土壌溶出	
									5.00	D-12-4 ⑥		土壌溶出	
									6.00	D-12-4 ⑦		土壌溶出	
									7.00	D-12-4 ⑧		土壌溶出	
									8.00	D-12-4 ⑨		土壌溶出	9/27

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-5	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 9月 26日 ～ 19年 9月 26日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人 [redacted] / コア鑑定者 [redacted]	ボーリング責任者 [redacted]
孔口標高	AP +3.57m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	8.00m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機：Eco-Probe　ハンマー落下用具： エンジン：　ポンプ：

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.27	0.30	0.30		埋土（砂礫）	灰			含水少 φ5-30mmの亜角礫およびガラ 主体
1	2.57	0.70	1.00		埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐			含水少 φ5-25mmの亜角およびガラ 主体
	1.72	0.85	1.85		埋土（礫混じり粘土）	淡緑～暗褐灰			粘性中位、含水中～少 所々にφ10-20mmの亜円礫、少量混入 1.30-1.70m付近、木片少量混入
2	0.82	0.90	2.75		埋土（シルト質細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 1.85-2.00m付近、貝片混入
3	0.12	0.70	3.45		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
4	-1.43	1.55	5.00		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性中位～弱、含水中 4.40m付近、黒色を呈し、油臭（中位）、油膜（黒色）
5	-2.43	1.00	6.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
6	-3.43	1.00	7.00		埋土（細砂）	暗灰			含水多、粒子不均一 ～6.50m付近、シルト分含有 6.50m付近、貝殻混入
7	-3.73	0.30	7.30		埋土（砂質シルト）	暗灰			粘性中位、含水中～多
8	-4.43	0.70	8.00		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 砂は微細砂状を呈する 全体に貝片および腐植物、少量混入

孔内水位(m)／測定月日：9/26 0.30

標準貫入試験：深度(m)／10cmごとの打撃回数 0～10 / 10～20 / 20～30／打撃回数／貫入量(cm)／N値 0 10 20 30 40 50

原位置試験：深度(m)／試験名および結果

試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
0.50	D-12-5 ①	土壌溶出		
1.00	D-12-5 ②	土壌溶出		
2.00	D-12-5 ③	土壌溶出		
3.00	D-12-5 ④	土壌溶出		
4.00	D-12-5 ⑤	土壌溶出		
5.00	D-12-5 ⑥	土壌溶出		
6.00	D-12-5 ⑦	土壌溶出		
7.00	D-12-5 ⑧	土壌溶出		
8.00	D-12-5 ⑨	土壌溶出		9/26

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-6	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 9月 26日 ～ 19年 9月 26日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
		コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.34m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	8.00m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機：Eco-Probe　ハンマー落下用具： エンジン：　ポンプ：

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度 (m)	試験名および結果	試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
	2.84	0.50	0.50		埋土（砂礫）	褐			含水多 φ10~40mmの亜角礫・ガラ主体														
1	2.34	0.50	1.00		木杭	褐																	
	1.69	0.65	1.65		埋土（細砂）	黒灰～暗灰			含水中、粒子均一 貝片少量混入 1.00-1.25m付近、黒灰を呈し、油臭（弱）あり														
2	1.34	0.35	2.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質 1.95m付近、砂状む														
	0.34	1.00	3.00		埋土（貝殻混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 所々にシルト分含有 2.30m付近、瀬戸物片混入														
3																							
4	-1.16	1.50	4.50		埋土（礫混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 φ10-35mmの亜円・亜角礫および茶褐色を呈する焼却物、少量混入 3.00-4.30m付近、異臭（しょうのう臭）（中） 4.30m付近、油膜（虹色）														
5	-1.66	0.50	5.00		埋土（礫混じりシルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 φ10-35mmの亜円礫主体 所々にコールタール付着 油臭（中～弱）、油膜（虹色、黒色）														
	-2.56	0.90	5.90		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質														
6	-3.66	1.10	7.00		埋土（細砂）	黒灰～暗灰			含水中、粒子不均一 6.10、6.25、6.60m付近、貝殻混入 5.90-6.40m付近、黒灰色を呈する 6.70m付近～、貝片多量混入														
7	-4.46	0.80	7.80		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片少量混入														
8	-4.66	0.20	8.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、少量混入														9/26

ボーリング柱状図

調　査　名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-7	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）	北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課	調査期間	平成 19年 9月 26日 ～ 19年 9月 26日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]
		コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.51m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	9.00m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機：Eco-Probe　ハンマー落下用具： エンジン：　ポンプ：

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.11	0.40	0.40		埋土（粘土質砂礫）	灰褐～褐			含水少～中 φ10-40mmの亜角礫・ガラ主体
	2.66	0.45	0.85		埋土（砂礫）	褐			含水中 マトリックスは細～中砂 φ20-40mmの亜角礫主体
1	1.86	0.80	1.65		埋土（礫混じり粘土）	淡灰～緑灰			粘性中位、含水中 φ10-35mmの亜円礫主体 1.55m付近、ガラ混入
	1.71	0.15	1.80		埋土（粘土）	黒			粘性中位～強、含水中 均質 レンガ片混入 油臭（弱）
2					埋土（礫混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 φ10-40mmの亜円礫、少量混入 所々にシルト、ブロック状に混入 2.40m付近～、異臭（しょうのう臭）、弱） 3.00-3.10m付近、シルト挟む 4.00m付近～、油臭（中）、油膜（虹色）
3									
4	-0.74	2.45	4.25						
	-0.94	0.20	4.45		埋土（シルト）	黒			粘性中位、含水中 油膜（黒色）
	-1.29	0.35	4.80		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片少量混入
5	-1.94	0.65	5.45		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 所々に微細砂状を呈する砂含有 5.00-5.20m付近、細砂挟む
	-2.49	0.55	6.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
6	-3.54	1.05	7.05		埋土（細砂）	黒灰～暗灰			含水中、粒子不均一 6.00-6.20m付近、貝片少量混入し、黒灰色を呈する
7	-4.19	0.65	7.70		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 7.50m付近、腐植物多量混入
	-4.49	0.30	8.00		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 腐植物および貝片、少量混入
8	-5.49	1.00	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質 貝片および腐植物、少量混入
9									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
													9/26

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-8	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 9月 26日 ～ 19年 9月 26日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	関谷　堅二	現場代理人	百瀬　忍	コア鑑定者 百瀬　忍	ボーリング責任者 帆足　健司
孔口標高	AP +3.61m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	9.00m	使用機種	試錐機	Eco-Probe	ハンマー落下用具		
			エンジン		ポンプ		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	3.41	0.20	0.20		埋土（砂礫）	灰			亜円・亜角礫、ガラ主体
	3.06	0.35	0.55		埋土（粘土混じり砂）	褐			含水少～中 φ10-35mmの亜角礫・ガラ主体
	2.91	0.15	0.70		埋土（瓦礫）	灰			
1	2.56	0.35	1.05		埋土（砂礫）	褐			含水中 マトリックスは細～中砂 φ20-45mmの亜角礫主体
	1.71	0.85	1.90		埋土（礫混じり粘土）	淡褐～灰～黒灰			粘性中位、含水中 1.25m付近、油臭（弱）、油膜（黒色） 1.50m付近、油臭（弱） 1.70m付近～、黒色を呈し、油臭（弱～中）、油膜（黒色）
2	1.61	0.10	2.00						
					埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一
	0.96	0.65	2.65		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
3					埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する 3.45-3.65m付近、シルト挟み、異臭（しょうのう臭）（弱）あり
4	-0.39	1.35	4.00						
	-1.19	0.80	4.80		埋土（細砂・シルト）	暗灰			4.25-4.60m付近、異臭（しょうのう臭）（弱） 4.25-4.40m付近、油膜（黒色） 4.70-4.80m付近、黒色を呈するシルト、油臭（弱～中）、油膜（黒色）
5	-1.39	0.20	5.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一
6	-2.54	1.15	6.15		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
7	-3.99	1.45	7.60		埋土（細砂）	黒灰～暗灰			含水中、粒子不均一 貝片少量混入 ～6.30m付近、黒灰色を呈する
8	-4.39	0.40	8.00		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、少量混入
9	-5.39	1.00	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 貝片および腐植物、少量混入 ～8.60m付近、生物痕（砂柱）あり

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
													9/26

ボーリング柱状図

調査名　専門家会議の運営に係る調査委託（その12）

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	D-12-9	調査位置	東京都江東区豊洲六丁目地内（豊洲新市場予定地：6街区）			北緯	
発注機関	東京都　中央卸売市場　管理部　新市場建設課			調査期間	平成 19年 9月 26日 ～ 19年 9月 26日	東経	
調査業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 電話（03-5632-6827）	主任技師	[redacted]	現場代理人	[redacted]	コア鑑定者	[redacted]	ボーリング責任者	[redacted]
孔口標高	AP +3.56m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	Eco-Probe	ハンマー落下用具	
総掘進長	9.00m								エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	2.76	0.80	0.80		埋土（粘土混じり砂礫）	褐			含水少～中 φ5-40mmの亜角礫・ガラ 主体
1	2.26	0.50	1.30		埋土（礫混じり粘土）	黒～灰 緑灰			粘性中位、含水中 φ10-30mmの亜円礫、少量混入 1.00m付近～、砂分含有
2	1.56	0.70	2.00		埋土（細砂）	暗灰～黒			含水中、粒子不均一 ～1.50m付近、黒灰色を呈し、油臭（弱） 1.60-1.70m付近、シルト分多量含有
	1.01	0.55	2.55		埋土（シルト混じり細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する 腐植物少量混入
3	0.56	0.45	3.00		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
	0.01	0.55	3.55		埋土（砂混じりシルト）	暗灰			粘性中位、含水中～多
4	-0.39	0.40	3.95		埋土（シルト質砂）	暗灰			含水中～多、粒子不均一
	-0.69	0.30	4.25		埋土（砂混じりシルト）	暗灰～黒			粘性中位、含水中 4.15m付近～、黒色を呈する 4.25m付近、φ15mmの亜円礫混入 油臭（弱）、油膜（黒色）
5	-1.44	0.75	5.00		埋土（シルト混じり砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 砂は微細砂状を呈する
	-2.19	0.75	5.75		埋土（シルト）	暗灰			粘性中位、含水中 均質
6	-3.44	1.25	7.00		埋土（細砂）	暗灰			含水中、粒子不均一 貝片混入
7	-4.64	1.20	8.20		砂混じりシルト	暗灰			粘性中位、含水中 腐植物および貝片、少量混入
8	-5.44	0.80	9.00		シルト	暗灰			粘性中位、含水中 均質 腐植物および貝片、少量混入
9									

孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験 深度(m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値 0 10 20 30 40 50	原位置試験 深度(m)	試験名および結果	試料採取 深度(m)	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
													9/26